

DODATOK č. 2

K ZMLUVE O DIELO č.1/2012/RJ

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
(Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov verejného obstarávateľa	Domov Nálepko, n.o.
Sídlo verejného obstarávateľa	Letná 352/8, 053 33 Nálepko
Štatutárny orgán	Mgr. Michal Bartoš, riaditeľ
Kontaktná osoba	Mgr. Michal Bartoš, riaditeľ
IČO	31257305
DIČ	2021785139
IČ DPH	Organizácia nie je platcom DPH
Bankové spojenie	Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu	7529294004/5600
Tel/fax	053 4298246/053 4298247
e-mail	riaditel@domovnalepkovo.sk

/ďalej len „objednávateľ“/

a

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno	RUMIT SLOVAKIA spol. s r.o.
Sídlo	Nad Medzou 6, Spišská Nová Ves, 052 01
Štatutárny orgán	Ing. Stanislav Hanula - konateľ
Zástupca na rokovanie vo veciach technických	Mgr. Rastislav Javorský
Zástupca na rokovanie vo veciach právnych	Mgr. Rastislav Javorský
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy	Mgr. Rastislav Javorský
Právna forma	
Zapísaný v registri	OR Okr. súdu Košice I., odd.Sro, vložka 7158/V
IČO	31718990
DIČ	2020504497
IČ DPH	SK2020504497
Bankové spojenie	SLSP Spišská Nová Ves
Číslo účtu	0101376496/0900
Tel/fax	053/4410755
E-mail	rumitsl@rumitsl.sk

/ďalej len „zhotoviteľ“/

uzatvárajú tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č.1/2012/RJ zo dňa 13.12.2012 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 20.12.2012 (ďalej len ako „Dodatok č. 2“) v nasledovnom znení:

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

1.1. Dňa 25. 11. 2013 sa konalo pracovné stretnutie zástupcov zmluvných strán, počas ktorého vyplynuli požiadavky zhotoviteľa týkajúce sa termínu ukončenia stavebných prác v rámci stavby: Prístavba kotolne na biomasu - DD Nálepko, stavebného objektu: SO 02 Spevnené plochy.

- 1.2. Zhotoviteľ žiadal objednávateľa o predĺženie termínu ukončenia stavebných prác na stavebnom objekte: SO 02 Spevnené plochy s odôvodnením sa na očakávané nevyhovujúce poveternostné podmienky v mesiacoch 12/2013 až 04/2014, ktoré by značne ovplyvnili kvalitu vykonaných stavebných prác a dielo ako celku.
- 1.3. Zhotoviteľ navrhol objednávateľovi ukončenie stavebných prác a odovzdanie a prevzatie stavby ako celku k termínu 31.7.2014.

Čl. 2

Predmet Dodatku č.2

- 2.1. Predmetom Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č.1/2012/RJ zo dňa 13.12.2012 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 20.12.2012 je zmena Čl. 3 (Lehota dodania) Zmluvy o dielo č.1/2012/RJ zo dňa 13.12.2012.
- 2.2. V Čl. 3 Zmluvy o dielo č.1/2012/RJ zo dňa 13.12.2012 sa mení znenie textu v bode 3.1. nasledovne:

Pôvodné znenie:

3.1. Lehota dodania predmetu zmluvy v obsahu a rozsahu podľa Čl. 2.: do 4 mesiacov od uzatvorenia zmluvy o dielo.

Nové znenie:

3.1. Lehota dodania predmetu zmluvy v obsahu a rozsahu podľa Čl. 2.: do 31.7.2014 vrátane.

- 2.3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č.1/2012/RJ zo dňa 13.12.2012 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 20.12.2012 ostávajú týmto Dodatkom č. 2 nezmenené.

Čl. 3

Záverečné ustanovenia

- 3.1. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich exemplároch, z ktorých každý má platnosť originálu. Objávateľ obdrží štyri vyhotovenia Dodatku č. 2, zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia Dodatku č. 2.
- 3.2. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 3.3. Tento Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia (s odkazom na § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka).
- 3.4. Vo veciach výslovne neupravených týmto Dodatkom č. 2 platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 3.5. Práva a povinnosti vyplývajúce z Dodatku č. 2 prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných strán.
- 3.6. Zmluvné strany vlastnoručnými podpismi svojich zástupcov potvrdzujú, že Dodatok č. 2 uzavreli slobodne a vážne, jeho obsah je určitý a zrozumiteľný, pričom nebol podpísaný v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

V Nálepkove dňa: 27. 11. 2013

V Nálepkove dňa: 27. 11. 2013

za zhotoviteľa:

za objednávateľa:

.....
Ing. Stanislav Hanula
konateľ spoločnosti

.....
Mgr. Michal Bartoš
riaditeľ DN, n. o.